



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO **(Città Metropolitana di Napoli)**

SETTORE 7 - SVILUPPO SOSTENIBILE

Determinazione del Dirigente

N° 321 DEL 05/08/2026

Registro generale N° 2148 del 16/09/2026

OGGETTO: Progetto di messa in sicurezza (adeguamento sismico ed impiantistico) ed efficientamento energetico dell'asilo nido San Rocco" - Progetto finanziato con fondi PNRR, di cui all'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation” – CIG: 97787965BD -CUP. F53C22000010006 LIQUIDAZIONE QUINTO SAL

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- con determina dirigenziale DET6 n. 149 del 25/08/2023 - RG n. 1415 del 25/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo;
- con determina dirigenziale DET6 n.133 DEL 17/04/2023 Registro generale N° 618 del 17/04/2023, veniva indetta gara per affidamento dei “Progetto di messa in sicurezza (adeguamento sismico ed impiantistico) ed efficientamento energetico dell'asilo nido San Rocco” - Progetto

finanziato con fondi PNRR, di cui all'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation” – CIG: 97787965BD -CUP. F53C22000010006. per un importo complessivo a base d'asta pari a € 1.088.984,98;

- con determina dirigenziale DET 6n. N° 323 DEL 25/07/2023 Registro generale N° 1412 del 25/08/2023 venivano aggiudicati i lavori in epigrafe in via definitiva in favore dell'**O.E. IMPREGINA s.r.l.** con sede in Caserta (CE) al C.so Trieste, 214 – P.IVA. 03916770617 per aver offerto un prezzo pari a € € 969.196,63 e per un importo complessivo pari a **€ 1.003.420,63** (comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), oltre IVA al 10%;

- con contratto di affidamento dei lavori in epigrafe, redatto sottoforma di atto pubblico sottoscritto in data 14/12/2023 Rep. n. 6462/2023 per l'importo complessivo di € 1.003.420,63 oltre IVA tra il Comune di Pomigliano d'Arco (NA) nella persona del Dirigente del settore 7– Sviluppo sostenibile Arch. Sabato Esposito e il sig. Luigi Natale quale rappresentante legale della ditta **Impregina S.r.l.**;

Considerato che:

i lavori di cui sopra hanno avuto inizio in data 23/10/2023 mediante verbale di consegna dei lavori acquisito al prot. gen. al n. 0039143 del 25/10/2023 e verbale del 09/02/2024 0004720 prot. n. 0004720;

ai sensi dell'art. 35, comma 18 e posto che l'importo contrattuale è pari ad **€ 1.003.420,63** (Iva esclusa), l'anticipazione del 20 % corrisponde ad € 200.684,12 oltre IVA; al 10%

l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante;

con determina dirigenziale DET7 n. 6 del 09/01/2024 Registro generale N° 77 del 16/01/2024 è stata liquidata a favore di Impregina srl l'importo di € 200.684,12, oltre IVA al 10% quale anticipazione ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016;

con determina dirigenziale DET 7 n.181 del 27/06/2024 R.G. n. 1372 del 28/06/2024 è stato approvato il Primo Sal per un importo di € 233.375,16 incluso IVA;

con determina dirigenziale DET 7N° 202 DEL 16/07/2024 Registro generale N° 1584 del 24/07/2024 è stato liquidato il primo sal per un importo complessivo di € 233.375,16 comprensivo di oneri per la sicurezza, al netto delle detrazioni relative agli infortuni ed all'anticipazioni e comprensivo di IVA

con determina dirigenziale DET7 n. 388 DEL 22/11/2024 Registro generale N° 2557 del 25/11/2024 è stato approvato il SECONDO SAL per un importo complessivo, al netto delle detrazioni e comprensivo di oneri della sicurezza di € 327.228,57, incluso IVA al 10%;

con determina dirigenziale DET7 n. 411 DEL 05/12/2024 Registro generale N° 2851 del 23/12/2024 è stato liquidato il SECONDO SAL per un importo complessivo di € 327.228,57 comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto del ribasso offerto, del recupero somme per anticipazione e di IVA al 10%;

con Determinazione del Dirigente N° 466 DEL 18/11/2025 Registro generale N° 2660 del 19/11/2025 è stato approvato il TERZO SAL per un importo complessivo di € 99.385,92 comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto del ribasso offerto, del recupero somme per anticipazione e di IVA al 10%;

con Determinazione del Dirigente N° 475 DEL 24/11/2025 Registro generale N° 2787 del 01/12/2025 è stato liquidato il TERZO SAL per un importo complessivo di € 99.385,92 comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto del ribasso offerto, del recupero somme per anticipazione e di IVA al 10%;

con lo stesso provvedimento sono stati liquidati € 11.520,41 incluso IVA al 22%, relativa allo smaltimento rifiuti;

Con Determinazione del Dirigente N° 177 DEL 28/04/2026 Registro generale N° 1159 del 08/05/2026 è stato approvato e liquidato il QUARTO SAL per un importo complessivo di € 116.359,03 comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto del ribasso offerto, del recupero somme per anticipazione e di IVA al 10%;

Dato atto che

in data 25/11/2024 i lavori sono stati sospesi per circostanze impreviste ed imprevedibili che

necessitano di redazione ed approvazione di apposita perizia di variante per la quale il D.LL ha richiesto un tempo di circa 90 giorni;

i lavori resisi necessari per circostanze impreviste ed imprevedibili ha superato l'importo complessivo di progetto e, pertanto, è stato necessario reperire le somme necessarie nelle risorse comunali, attraverso apposita variazione di Bilancio.

Con delibera di C.C. n. 36 del 22/07/2025 è stata approvata tra l'altro, la variazione di bilancio necessaria a finanziare le somme per i lavori resisi necessari per cause impreviste ed imprevedibili; con determina dirigenziale DET 7 n. 301 DEL 29/07/2025 Registro generale N° 1757 del 30/07/2025, è stata approvata la perizia di variante tecnico e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 per un importo complessivo di € 1.229.213,67 oltre Iva al 10%;

in data 02/10/2025 è pervenuta dal MIM nota di aggiornamento importo complessivo intervento su piattaforma REGIS, l'importo aggiornato è di € 1.541.411,30;

in data 05/08/2025 la perizia di Variante è stata correttamente depositata sulla piattaforma FUTURA del Ministero dell'Istruzione acquisendo il codice identificativo 15343;

in data 03/09/2025 sono ripresi i lavori, giusta verbale acquisito al protocollo generale al n. 0040635 del 02/09/2025;

Dato atto che

con determina dirigenziale N° 263 DEL 01/07/2026 Registro generale N° 1545 del 01/07/2026 è stato approvato il QUINTO SAL per un importo complessivo di € 300.167,40, al netto del ribasso e oltre IVA al 10%;

l'Impresa Impregina, in data 06/07/2026, ha emesso la fattura n. FATTPA15_26, identificativo SDI n. 17709679629, acquisita al protocollo generale in pari data al n. 34737, relativa al QUINTO SAL, per un importo complessivo di € 330.184,14 di cui € 30.016,74 di IVA al 10%;

Dato atto che per la ditta Impregina S.r.l., è stata verificata rispettivamente:

- la regolarità contributiva come da DURC n. Protocollo INAIL_54912182 Data richiesta 07/07/2026 Scadenza validità 04/11/2026;

- la regolarità della posizione dell'operatore economico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48bis del D.P.R.n. 602/73 giusta richiesta Identificativo Unico: 202600007752846 in data 30/07/2026; (sopra € 5.000,00);

- è stata accertata l'assenza di debiti nei confronti del Comune di Pomigliano d'Arco ai sensi e per gli effetti di cui all' art.12, comma 3, del Regolamento per la rateizzazione e la compensazione delle entrate comunali, approvato con delibera di CC n.117 del 01/10/2018, come da attestazione, agli atti, del Settore Finanziario competente del 09/07/2026, Cosap del 08/07/2026 del Comando di P.M. del 07/07/2026, che si intendono parte integrante e sostanziale della presente relazione istruttoria ed al presente atto allegare;

Richiamato l'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamato, altresì l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e), della L. n 190/2012, per lo scrivente RUP;

Si propone di

liquidare a favore dell'impresa Impregina srl l'importo complessivo di € 330.184,14, incluso IVA al 10%, relativo alla seguente fattura n. FATTPA 15_26, Identificativo SDI n. 17709679629 relativa al QUINTO SAL per i lavori di messa in sicurezza (adeguamento sismico ed impiantistico) ed efficientamento energetico dell'asilo nido San Rocco"- M4 C1 I1.1- finanziato dall'Unione europea – Next Generation, per un importo complessivo di, comprensivo del ribasso offerto, degli oneri della sicurezza, del recupero somme per l'intera anticipazione e di IVA al 10%;

dare atto che la somma trova copertura al Cap. 714 - 2026.706 sub 1 per € 252.303,50 e cap 936. Imp.2026.746 per € 77.880,64.

IL DIRIGENTE

letta la relazione istruttoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti

il d.lgs. n.267/2000;
il d.lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
il d.l. 76/2020 conv. in L. 120/2020;
il d.l. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;
il d.lgs. n. 50/2016;
gli artt.107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n.267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale sui controlli interni;
il D.P.R. n°207/2010;
la deliberazione di C.C. n.65 del 13/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il D.U.P. per il periodo 2026/2028;
la deliberazione di C.C. n.66 del 13/12/2025, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028, redatto secondo gli schemi ex D. Lgs.n.118/2011;
la delibera G.C. n. 11 del 20/01/2026 di approvazione del PIAO;
la determina dirigenziale RG 793 del 07/04/2025 di organizzazione uffici e servizi settore 7;
la Delibera di Giunta n. 2 del 08/01/2026 di approvazione del PEG

Il decreto Sindacale n. 40/2024 con il quale sono state attribuite allo scrivente le funzioni dirigenziali;

DETERMINA

di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

di liquidare a favore dell'impresa Impregina srl l'importo complessivo di € 330.184,14, incluso IVA al 10%, relativo alla seguente fattura n. FATTPA 15_26, Identificativo SDI n. 17709679629 relativa al QUINTO SAL per i lavori di messa in sicurezza (adeguamento sismico ed impiantistico) ed efficientamento energetico dell'asilo nido San Rocco"- M4 C1 I1.1- finanziato dall'Unione europea – Next Generation, per un importo complessivo di, comprensivo del ribasso offerto, degli

oneri della sicurezza, del recupero somme per l'intera anticipazione e di IVA al 10%;

di dare atto che la somma trova copertura al Cap. 714 - 2026.706 sub 1 per € 252.303,50 e cap 936. Imp.2026.746 per € 77.880,64.

di autorizzare il competente Ufficio del Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento mediante bonifico bancario IBAN si veda in fattura;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello scrivente dirigente;

di dare atto che lo scrivente dirigente non incorre in alcuna ipotesi di incompatibilità e di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e), della L. n. 190/2012 e s.m. e i.;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento è sottoposto a controllo contabile da parte del Dirigente del Servizio Finanziario;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 184, del d.lgs. n. 267/2000 la presente determinazione diventerà esecutiva a seguito di apposizione del visto di regolarità contabile;

di trasmettere la presente determinazione al Settore Finanza, Entrate e Patrimonio per i successivi adempimenti di competenza;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nel rispetto della disciplina normativa di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s. m. e i., art. 23.

IL DIRIGENTE
(Arch. Sabato Esposito)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
(Provincia di Napoli)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Oggetto: Progetto di messa in sicurezza (adeguamento sismico ed impiantistico) ed efficientamento energetico dell'asilo nido San Rocco" - Progetto finanziato con fondi PNRR, di cui all'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation” – CIG: 97787965BD -CUP. F53C22000010006 LIQUIDAZIONE QUINTO SAL

Visto si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica**
(PARERE di cui all'art. 147 bis del Dec. Legs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Li, 06/08/2026

ESPOSITO SABATO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
(Provincia di Napoli)

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Oggetto: Progetto di messa in sicurezza (adeguamento sismico ed impiantistico) ed efficientamento energetico dell'asilo nido San Rocco” - Progetto finanziato con fondi PNRR, di cui all'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation” – CIG: 97787965BD -CUP. F53C22000010006 LIQUIDAZIONE QUINTO SAL

Visto si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità contabile**
(PARERE di cui all'art. 147 bis del Dec. Legs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Li, 16/09/2026

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Rachela Di Gregorio

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005
s.m.i.)*

*e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa)*
